



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1032021-84	Nº SICONV 828493/2016	GESTOR MDR	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE CONTRATO DE REPASSE	RECURSO OGU não-PAC
PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Tamandaré			MUNICÍPIO / UF Tamandaré/PE	LOCALIDADE / ENDEREÇO DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ/PE	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS			APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS	REPASSE 521.370,00	CONTRAPARTIDA 126.442,40
				INVESTIMENTO 647.812,40	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: jun-24 100,00%
---------------------------------------	--

Medição nº:	6	Saldo a Reprogramar:	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
		0,00	0,00	0,00

Acumulado Anterior: 56,68%

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.
									Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período	
	TOTAL							Repasso CP. Financ. 521.370,00 Outros 126.442,40 Investimento 0,00	320.646,32 46.510,06 0,00	90.878,00 36.189,51 0,00	411.524,32 82.699,57 0,00	76,29%
1	Meta 1.	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS	Concluído	4.369,88	m²	013/2020	4	204.595,37	204.595,37	-	204.595,37	100,00%
2	Meta 2.	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS	Licitado / Em Execução	2.112,84	m²	105/2023	6	443.217,03	162.561,01	127.067,51	289.628,52	65,35%
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-

Local: TAMANDARÉ - PE

Data: 19 de junho de 2024



Responsável Técnico

Nome: ANDRÉ VITOR LOSS JUSTO
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL
ART/RRT Fiscal.: PE20210601476

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:
Cargo: