



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1041594-35	Nº SICONV 846374/2017	GESTOR MDR	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE CONTRATO DE REPASSE	RECURSO OGU não-PAC
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ			MUNICÍPIO / UF Tamandaré/PE	LOCALIDADE / ENDEREÇO DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ/PE	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRA GRANÍTICA, MEIO-FIO GRANÍTICO E CONSTRUÇÃO				APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRA	REPASSE 295.300,00
					CONTRAPARTIDA 52.916,29
					INVESTIMENTO 348.216,29

Situação do TC/CR:		Percentual previsto em:		Medição nº:		1	Saldo a	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)					
Atrasada		ago-24 100,00%					Reprogramar:	0,00	0,00					
Acumulado Anterior: 0,00%														
Etapa	Meta / Sub-Meta		Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.	
										Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período		
	TOTAL								Repasse	295.300,00	0,00	85.066,57	85.066,57	28,81%
									CP. Financ.	52.916,29	0,00	15.243,50	15.243,50	
									Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	
									Investimento	348.216,29	0,00	100.310,07	100.310,07	
1	Meta 1.	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRA GRANÍTICA, MEIO-FIO GRANÍTICO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS.	Licitado / Em Execução	2.423,34	m²	086/2023	1	348.216,29	-	100.310,07	100.310,07	28,81%		
								-	-	-	-	-		
								-	-	-	-	-		
								-	-	-	-	-		
								-	-	-	-	-		
								-	-	-	-	-		
								-	-	-	-	-		
								-	-	-	-	-		
								-	-	-	-	-		
								-	-	-	-	-		

Local: TAMANDARÉ - PE

Data: 21 de agosto de 2024

Responsável Técnico

Nome: ANDRÉ VITOR LOSS JUSTO
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL
ART/RRT Fiscal.: PE20210601476

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: ISAIAS HONORATO
Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:
Cargo: