



## RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                                                                                                  |                          |               |                                 |                                                                                          |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1041594-35                                                                                        | Nº SICONV<br>846374/2017 | GESTOR<br>MDR | PROGRAMA<br>PLANEJAMENTO URBANO | AÇÃO / MODALIDADE<br>CONTRATO DE REPASSE                                                 | RECURSO<br>OGU não-PAC     |
| PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ                                                        |                          |               | MUNICÍPIO / UF<br>Tamandaré/PE  | LOCALIDADE / ENDEREÇO<br>DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ/PE                      | VALORES CONTRATADOS (R\$)  |
| OBJETO<br>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRA GRANÍTICA, MEIO-FIO GRANÍTICO E CONSTRUÇÃO |                          |               |                                 | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRA | REPASSE<br>295.300,00      |
|                                                                                                                  |                          |               |                                 |                                                                                          | CONTRAPARTIDA<br>52.916,29 |
|                                                                                                                  |                          |               |                                 |                                                                                          | INVESTIMENTO<br>348.216,29 |

|                              |                    |                                           |                                                                                                                                 |             |                           |            |                         |                                |                             |                                                  |                             |                                               |                                               |                                               |                                               |
|------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Situação do TC/CR:<br>Normal |                    | Percentual previsto em:<br>jun-25 100,00% |                                                                                                                                 | Medição nº: |                           | 3          | Saldo a<br>Reprogramar: | Repasse (R\$)<br>0,00          | Contrapartida (R\$)<br>0,00 |                                                  |                             |                                               |                                               |                                               |                                               |
| Acumulado Anterior: 64,52%   |                    |                                           |                                                                                                                                 |             |                           |            |                         | Valores Medidos (R\$)          |                             |                                                  | Execução<br>Física<br>Acum. |                                               |                                               |                                               |                                               |
| Etap                         | Meta /<br>Sub-Meta |                                           | Descrição da Meta / Sub-Meta                                                                                                    |             | Situação                  | Quantidade | Unid.                   | Lote de Licitação<br>/ nº CTEF | nº do<br>BM                 | Valor Total (R\$)                                |                             | Acum. Período<br>Anterior                     | No Período                                    | Acum. incluindo o<br>Período                  |                                               |
|                              | TOTAL              |                                           |                                                                                                                                 |             |                           |            |                         |                                |                             | Repasse<br>CP. Financ.<br>Outros<br>Investimento |                             | 295.300,00<br>52.916,29<br>0,00<br>348.216,29 | 190.524,80<br>34.141,09<br>0,00<br>224.665,89 | 104.775,20<br>18.775,20<br>0,00<br>123.550,40 | 295.300,00<br>52.916,29<br>0,00<br>348.216,29 |
|                              |                    |                                           |                                                                                                                                 |             |                           |            |                         |                                |                             |                                                  |                             |                                               |                                               |                                               |                                               |
| 1                            | Meta               | 1.                                        | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS<br>PÚBLICAS, COM<br>PARALELEPÍPEDOS DE PEDRA<br>GRANÍTICA, MEIO-FIO GRANÍTICO<br>E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS. |             | Licitado / Em<br>Execução | 2.423,34   | m²                      | 086/2023                       | 2                           | 348.216,29                                       | 224.665,89                  | 123.550,40                                    | 348.216,29                                    | 100,00%                                       |                                               |
|                              |                    |                                           |                                                                                                                                 |             |                           |            |                         |                                |                             | -                                                | -                           | -                                             | -                                             | -                                             |                                               |
|                              |                    |                                           |                                                                                                                                 |             |                           |            |                         |                                |                             | -                                                | -                           | -                                             | -                                             | -                                             |                                               |
|                              |                    |                                           |                                                                                                                                 |             |                           |            |                         |                                |                             | -                                                | -                           | -                                             | -                                             | -                                             |                                               |
|                              |                    |                                           |                                                                                                                                 |             |                           |            |                         |                                |                             | -                                                | -                           | -                                             | -                                             | -                                             |                                               |
|                              |                    |                                           |                                                                                                                                 |             |                           |            |                         |                                |                             | -                                                | -                           | -                                             | -                                             | -                                             |                                               |
|                              |                    |                                           |                                                                                                                                 |             |                           |            |                         |                                |                             | -                                                | -                           | -                                             | -                                             | -                                             |                                               |
|                              |                    |                                           |                                                                                                                                 |             |                           |            |                         |                                |                             | -                                                | -                           | -                                             | -                                             | -                                             |                                               |
|                              |                    |                                           |                                                                                                                                 |             |                           |            |                         |                                |                             | -                                                | -                           | -                                             | -                                             | -                                             |                                               |
|                              |                    |                                           |                                                                                                                                 |             |                           |            |                         |                                |                             | -                                                | -                           | -                                             | -                                             | -                                             |                                               |
|                              |                    |                                           |                                                                                                                                 |             |                           |            |                         |                                |                             | -                                                | -                           | -                                             | -                                             | -                                             |                                               |

Local: TAMANDARÉ - PE

Data: 05 de junho de 2025

## Responsável Técnico

Nome: ANDRÉ VITOR LOSS JUSTO  
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL  
ART/RRT Fiscal.: PE20210601476

## Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: ISAIAS HONORATO  
Cargo: PREFEITO

## Responsável Social

Nome:  
Cargo:

## Responsável Financeiro

Nome:  
Cargo: