

1º MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2023)
Item 41, Anexo II da Resolução Nº 25/2017.

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO: 2023
 PERÍODO REFERENCIAL: 01/01/2023 à 31/03/2023

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO			CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	SITUAÇÃO DA OBRA		
		Nº / ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº / ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO						PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)
PROC. 048/2019 Concorrência 001/2019	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DO MUNICÍPIO. REFERENTE A EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DO MUNICÍPIO.	2019	PMT	-	-	03.671.887/0001-38	CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA	S/N		365 DIAS	4.045.810,05		365 DIAS		44.90.51.99	2.500.200,40	429.169,80	429.169,80	EM ANDAMENTO
PROCESSO 020/2021, TP 003/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO 1º TRECHO.	2021	MCIDADES	722.031,86	52.542,74	03.608.944/0001-34	JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA	059/2021	25/11/2021	90 DIAS	755.978,24	25/02/2022	90 DIAS	354.302,79	3.3.90.39.99	4.368.213,82	0,00	2.184.106,91	EM ANDAMENTO
PROCESSO 020/2021, TP 003/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO 2º TRECHO.	2021	MCIDADES	606.969,79	1.300	03.608.944/0001-34	JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA	070/2021	25/11/2021	90 DIAS	595.467,30	25/02/2022	90 DIAS		3.3.90.39.99	359.295,75	65.664,39	65.664,39	EM ANDAMENTO
PROCESSO 009/2021, CV 002/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ PE	2021	PMT	-	-	03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	033/2021	01/02/2022	365 DIAS	116.000,00	01/02/2023	365 DIAS	116.000,00	3.3.90.39.99	306.000,00	36.000,00	36.000,00	EM ANDAMENTO
PROC. 036/2021 CV 008/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL AESTRUTURA	2021	PMT	-	-	20.520.477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA EIRELI	S/N		180 DIAS	309.441,50				44.90.51.99	42.946,52	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
PROC. 005/2022 TP 002/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DO PÁTIO DA IGREJA DE SÃO PEDRO	2022	PMT	-	-		SILVA & LIMA CONSTRUÇÕES LTDA	096/2022		150 DIAS	325.071,28				44.90.51.99	261.839,26	181.257,41	181.257,41	EM ANDAMENTO
TOTAL (R\$)															7.838.495,75	712.091,60	2.896.198,51		

Tamandaré, maio de 2023

Responsável pelo preenchimento
Jonnatha Cardoso Farias de Araújo
 CPF 084.203.924-48
 Secretário de Infraestrutura

Responsável pela Unidade Gestora
Isaias Honorato Marques da Silva
 CPF: 039.218.824-43
 Prefeito

LEGENDA:

(*)	Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Exercício Financeiro;
(3)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4)	Período a que se referem as informações;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Nº do Convênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;

-
- (27) Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
-
- (28) Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).