



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras

Mapa de Obras e Serviços de Engenharia

UJ: Prefeitura Municipal de Tamandaré

Exercício: 2024

Data de Expedição: 13/03/2025 11:28

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em cumprimento ao artigo 15 da Resolução TC nº 231, de 27 de março de 2024, que as informações enviadas ao Sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras através das remessas mensais, nos termos da Resolução TC Nº 231/2024, estão fielmente refletidas nos Quadros abaixo e exprimem a verdade relativa a UJ **Prefeitura Municipal de Tamandaré** a qual represento legalmente quanto a obras e serviços de engenharia executados direta ou indiretamente no exercício de **2024**. *

13 de março de 2025

Isaias Honorato da Silva Marques

Prefeitura Municipal de Tamandaré

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusao	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado
Prefeitura Municipal de Tamandaré	Contrato com PC / ARP 144/2023	40394104000142 - INNOVATE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Em execução	OBRAS	Creche	18/12/2023	Em andamento		R\$ 825.033,4500	R\$ 825.033,4500
Prefeitura Municipal de Tamandaré	Contrato com PC / ARP 129/2024	05533565000158 - KONEX INCORPORACOES E SERVICOS LTDA	Em execução	Contratação de empresa para construção da Escola Municipal Irmão Jorge, no Bairro do Oitizeiro, Zona Urbana do Município de Tamandaré.	Escola	16/12/2024	Em andamento			
Prefeitura Municipal de Tamandaré	Contrato com PC / ARP 105/2023	45315233000111 - PLANA ENGENHARIA LTDA	Em execução	Contratação de empresa para pavimentação em paralelepípedo com pedra granítica de vias públicas (Rua Professora Mércia de Assis dos Santos (trecho) e Rua Padre Enzo), referente ao Convênio Nº 828493/2016 - OGU - Ministério do Desenvolvimento Regional - Recursos Próprios - Caixa Econômica Federal, atendendo as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura do Município de Tamandaré - PE.	Pavimentação	08/08/2023	Em andamento	828493/2016	R\$ 289.628,5200	R\$ 289.628,5200
Prefeitura Municipal de Tamandaré	Contrato com PC / ARP 101/2021	13347399000123 - NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELE	Em execução	OBRAS	Pavimentação	08/11/2021	Em andamento	896742/2019	R\$ 148.899,8000	R\$ 148.899,8000





Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado
Prefeitura Municipal de Tamandaré	Contrato com PC / ARP 096/2024	40419104000150 - HBS EMPREENDIMENTOS LTDA	Em execução	Contratação de empresa para serviço de pavimentação em paralelepípedos no pátio da igreja na zona rural do município de Tamandaré/PE.	Pavimentação	20/08/2024	Em andamento			
Prefeitura Municipal de Tamandaré	Contrato com PC / ARP 093/2024	40789708000198 - MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA	Em execução	Construção de uma Escola de 05 Salas (Projeto Padrão FNDE) no Engenho Coqueiro, Zona Rural do Município de Tamandaré.	Escola	25/07/2024	Em andamento			
Prefeitura Municipal de Tamandaré	Contrato com PC / ARP 087/2023	07353785000125 - CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	Em execução	OBRAS	Pavimentação	22/06/2023	Em andamento	916658/2021	R\$ 53.407,1800	R\$ 53.407,1800
Prefeitura Municipal de Tamandaré	Contrato com PC / ARP 086/2023	40008676000146 - ALEXSANDRO D. DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS-ME	Em execução	OBRAS	Pavimentação	20/06/2023	Em andamento	846374/2017	R\$ 215.853,5500	R\$ 215.853,5500
Prefeitura Municipal de Tamandaré	Contrato com PC / ARP 059/2023	13347399000123 - NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELE	Em execução	LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	Coleta/Varrição	24/04/2023	Em andamento			
Prefeitura Municipal de Tamandaré	Contrato com PC / ARP 040/2024	44369249000144 - M D S SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	Em execução	Contratação de empresa para executar projeto de pavimentação de paralelepípedo granítico e drenagem na Rua Projetada 1 do Engenho Saué Grande, Zona Rural do Município de Tamandaré.	Pavimentação	20/08/2024	Em andamento			

(*) Para fins desta declaração, no que concerne às obras e serviços de engenharia executados pela unidade jurisdicionada declarante, considerar-se-ão aqueles que se encontravam em execução na data de 1º de julho de 2024, bem como os iniciados posteriormente à referida data, marco temporal da implementação do sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras.